

## Projekt und Personalien

Baustelle/Projekt: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

## Hinweise zu folgenden Punkten erhalten

1.	<b>Baustellenbedingungen</b>	Verarbeitungsgrundlage der Gipsindustrie: DIN 18 181, Feuchte- / Temperaturveränderungen	<input type="checkbox"/>
2.	<b>Lagerung &amp; Transport auf der Baustelle</b>	Die vorgefertigten Kassetten werden auf Paletten geliefert. Kapillarrohrmatten und Rohrleitungen sind vor länger andauernder UV-Bestrahlung sowie mechanischen Belastungen zu schützen. Die ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH haftet nicht für Schäden, die durch falsche Lagerung und unsachgemäßen Transport auf der Baustelle entstanden sind.	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Erklärung der Pläne</b>	Symbole, Startpunkt, Befestigungspunkte für Anbauteile, Detail-Ausführungen	<input type="checkbox"/>
4.	<b>Unterkonstruktion</b>	T-Schienen-Abstände, Wandanschluss	<input type="checkbox"/>
5.	<b>Kassetten</b>	Einlegen mit Handschuhen	<input type="checkbox"/>
6.	<b>Dämmung</b>	korrekte Lage	<input type="checkbox"/>
7.	<b>Schläuche</b>	Verbindung der Kassetten untereinander & Anschluss an Rohrleitungen: korrektes Stecken der Schläuche, Abknicken verhindern	<input type="checkbox"/>
8.	<b>Taupunktfühler</b>	Befestigung an der Kapillarrohrmatte, nicht die Platine berühren!	<input type="checkbox"/>
9.	<b>Einbau-/Anbauteile</b>	vorgefertigte Öffnungen, Befestigung von Anbauteilen: Lastverteilung durch rückseitige Plattenversteifung aus aufgeklebten Gipsriegeln	<input type="checkbox"/>
10.	<b>Spülen, Füllen, Druckprobe</b>	Hinweise auf pdf's „nachhaltige Wasseraufbereitung“, „Protokoll zur Erstbefüllung“, „Protokoll zur Wasseraufbereitung“ (siehe <a href="http://www.climadomo.de">www.climadomo.de</a> )	<input type="checkbox"/>

## Bestätigung der Einweisung

Mit den Unterschriften wird bestätigt, dass

- die Einweisung durchgeführt wurde
- das „Protokoll zur Einweisung in die Montage“ übergeben wurde
- auf „Montageanleitung für Kassetten“ und weitere Informationen auf [www.climadomo.de](http://www.climadomo.de) hingewiesen wurde

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Mitarbeiter ClimaDomo \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name eingewiesener Mitarbeiter \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_