ClimaDomo
Energie sinnvoll nutzen

Vordruckprobe, Spülen und Befüllen mit Anlagenmedium

Protokoll-Nr.: _____ Datum: _____

Bauvorhaben: _____ Ausführende Firma: _____

Auftraggeber: _____ Ausführender Mitarbeiter: _____

Anlagenmedium: ☐ vollentsalztes Trinkwasser
☐ _____

Leitfähigkeit Trinkwasser: _____ µS/cm
(vor Entsalzung)

Leitfähigkeit Anlagenmedium: Beginn _____ µS/cm Ende _____ µS/cm

Zählerstand Wasseruhr: Beginn _____ m³ Ende _____ m³

Wassermenge: _____ m³

Bezeichnung des Regelkreises			Vordruckprobe Werte in bar		Spül-dauer in Minuten
Etage	Raum	Zone im Raum	Beginn	Ende (nach 1h)	

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben, sowie die Beachtung der korrekten Vorgehensweise laut ClimaDomo Unterlagen.

Ort, Datum, Unterschrift ausführender Mitarbeiter: _____

Druckprüfung

Protokoll-Nr.: _____ Datum: _____

Bauvorhaben: _____ Ausführende Firma: _____

Auftraggeber: _____ Ausführender Mitarbeiter: _____

Bezeichnung des Regelkreises			Datum		Uhrzeit		Druck	
Etage	Raum	Zone im Raum	Beginn	Ende	Beginn	Ende	Beginn	Ende

Mindestdauer der Druckprüfung: 24 Stunden

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben, sowie die Beachtung der korrekten Vorgehensweise laut ClimaDomo Unterlagen.

Ort, Datum, Unterschrift ausführender Mitarbeiter: _____

© ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH